



**Piano di Sviluppo e Coesione
della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Delibera del CIPESS n. 81/2021**

**RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA
PARZIALE DEL PSC ALLA DATA
DEL 31 DICEMBRE 2023**

Approvata dal C.d.S. con procedura scritta avviata con nota Prot. n.91612 del 24/09/2024 e conclusa con nota Prot. n. 85669 del 07/10/2024

Sommario

1.	IDENTIFICAZIONE PIANO.....	3
2.	AUTORITÀ RESPONSABILE.....	3
3.	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE.....	3
4.	PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali).....	3
5.	STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC.....	6
5.1	AVANZAMENTO FINANZIARIO E AVANZAMENTO PROCEDURALE.....	6
6.	QUADRO DELLE ECONOMIE.....	7
7.	MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI.....	10
8.	MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE.....	10
8.1	RIPROGRAMMAZIONI.....	10
8.2	DEFINANZIAMENTI.....	10
9.	SORVEGLIANZA – ATTIVITÀ DEL CDS.....	11
10.	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.....	12
11.	ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	13
12.	ASSISTENZA TECNICA.....	15
14.	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	15
15.	TABELLE ALLEGATE.....	16

1. IDENTIFICAZIONE PIANO

Amministrazione di riferimento	Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 10 “Pianificazione - Valorizzazione del territorio - Leggi speciali”
Atto di approvazione	Delibera CIPESS n. 81 del 22/12/2021 – Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Altri riferimenti normativi	<ul style="list-style-type: none">• Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”• Delibera CIPESS n. 81 del 22 dicembre 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione – Approvazione del piano sviluppo e coesione della città metropolitana di Reggio Calabria.”

2. AUTORITÀ RESPONSABILE

Con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 41 del 11/10/2017 è stato designato, quale Responsabile Unico del *Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria*, l'Ing. Pietro Foti, Dirigente dell'allora “Settore Pianificazione territoriale - Urbanistica - Espropri”. A seguito della confluenza dello strumento programmatico del Patto nel PSC, giusta Delibera CIPESS 81/2021, con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 54/2022, l'Autorità Responsabile del PSC è stata confermata in capo al medesimo Ing. Pietro Foti, quale Dirigente del Settore rinominato “Settore 10 - Pianificazione - Valorizzazione del territorio - Leggi speciali”.

3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 52 del 02/10/2019 è stato designato, quale Responsabile per la Certificazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Dott. Vincenzo Cuzzola, Dirigente del Settore 4 “Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate” della Città Metropolitana di Reggio Calabria. A seguito della confluenza dello strumento programmatico del Patto nel PSC, giusta Delibera CIPESS 81/2021, con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 54/2022, l'Organismo di Certificazione del PSC è stato confermato in capo al medesimo Dott. Vincenzo Cuzzola, quale Dirigente del Settore 4 “Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate”.

Con Decreto sindacale n. 19 del 06/10/2023, in considerazione dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età del Dott. Vincenzo Cuzzola, l'incarico di direzione *ad interim* del citato Settore 4 “Servizi Finanziari - Tributi - Partecipate”, è stato affidato all'Ing. Fabio Vincenzo Nicita, il quale è subentrato anche nelle funzioni di O.d.C. per il PSC.

4. PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

Con Delibera CIPESS n. 81 del 22 dicembre 2021, all'esito dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Decreto-legge n. 34 del 2019, è stato approvato, in prima istanza, il Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria del valore complessivo pari a 136,00 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020.

All'esito dell'attività di assestamento (correzione-integrazione) delle Aree Tematiche, le finalità perseguite con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ricomprese nel PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria sono quelle rinvenibili nelle tabelle che seguono, corredate degli Obiettivi e degli Indicatori di Realizzazione e di Risultato, proposti dalla Città Metropolitana e approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 24/05/2022, individuati anch'essi nel rispetto delle disposizioni della Delibera CIPESS n. 2/2021 e in coerenza con quelli previsti dalla programmazione comunitaria 2014-2020 o, laddove non disponibili, del PAR FSC 2007-2013.

Tabella 1 - Aree tematiche**PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Piano Finanziario PSC - Importi finanziati per Area tematica (dati SAD Igrue al 31/12/2023)**

Aree tematiche	PSC - sezione ordinaria	PSC - Sezione speciale 1 - contrasto effetti Covid-19	PSC - Sezione speciale 2: copertura progetti ex PO 14-20 (sostituiti da riprogrammazione PO per contrasto effetti Covid-19)
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	2 419 000,00 €	-	-
04 - ENERGIA	850 000,00 €	-	-
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	27 078 515,43 €	-	-
06 - CULTURA	20 861 593,34 €	-	-
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	19 126 163,64 €	-	-
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	46 288 629,06 €	-	-
10 - SOCIALE E SALUTE	3 000 000,00 €	-	-
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	9 350 612,17 €	-	-
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	5 845 486,36 €	-	-
Totale complessivo	134 820 000,00 €	-	-

Tabella 2 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno**Piano Finanziario PSC - Importi finanziati per Area tematica e Settore di intervento (dati al 31/12/2023)**

Area tematica	Settore di intervento	Dotazione finanziaria*
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2 419 000,00 €
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	850 000,00 €
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	766 000,00 €
	05.02 - RISORSE IDRICHE	5 100 000,00 €
	05.03 - RIFIUTI	9 189 178,86 €
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITÀ	12 023 336,57 €
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	20 861 593,34 €
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 - TRASPORTO STRADALE	16 476 163,64 €
	07.05 - MOBILITÀ URBANA	2 650 000,00 €
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	46 288 629,06 €
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	3 000 000,00 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	9 350 612,17 €
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO P.A.	3 600 000,00 €
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	2 245 486,36 €
Totale complessivo		134 820 000,00 €

* Da dati SAD Igrue la dotazione finanziaria totale ammonta a 136.000,00 euro poiché vengono inclusi anche gli importi relativi agli interventi 1CMRC044 (CUP H34E17000020001 - 350.000,00 euro) e 1CMRC0148 (CUP H31E16000260001 - 830 000,00 euro), per i quali è stato accertato il mancato raggiungimento dell'OGV al 31/12/2022 (cfr. paragrafo "8.2 DEFINANZIAMENTI"). I predetti interventi sono transitati nella programmazione regionale FSC 2021-2027.

Tabella 3 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno
Piano finanziario - Avanzamento finanziario per Area tematica al 31/12/2023

Area tematica	Dotazione finanziaria	Impegni	Pagamenti
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	2 419 000,00 €	2 419 000,00 €	1 472 368,46 €*
04 - ENERGIA	850 000,00 €	450 000,00 €	381 278,35 €
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	27 078 515,43 €	24 626 186,39 €	9 091 470,82 €
06 - CULTURA	20 861 593,34 €	16 686 440,07 €	8 356 099,60 €
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	19 126 163,64 €	16 657 047,31 €	6 774 350,88 €
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	46 288 629,06 €	43 575 971,68 €	21 877 093,90 €*
10 - SOCIALE E SALUTE	3 000 000,00 €	2 550 000,00 €	365 219,76 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	9 350 612,17 €	9 335 656,76 €	4 918 480,01 €
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	5 845 486,36 €	4 154 543,04 €	2 529 330,66 €
Totale complessivo	134 820 000,00 €	120 454 845,25 €	55 765 692,44 €

*Gli importi dei pagamenti sull'Area tematica 03 e sull'Area tematica 08 includono rispettivamente euro 367.495,46 relativi all'intervento 1CMRC0148 (CUP H31E16000260001) ed euro 17.500,00 relativi all'intervento 1CMRC044 (CUP H34E17000020001) per i quali è stato accertato il mancato raggiungimento dell'OGV al 31/12/2022 (cfr. paragrafo "8.2 DEFINANZIAMENTI").

Nella tabella che segue, in ossequio a quanto previsto al punto 4. della delibera CIPESS n. 2/2021, si forniscono, per il complesso del PSC, i dati afferenti alle risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale (31/12/2023), rispetto alle previsioni del piano finanziario.

Tabella 4 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria - Mezzogiorno
Prospetto 1 - Dotazione finanziaria FSC - Sezione ordinaria del PSC (dati SAD Igrue al 31/12/2023)
Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento

	Parte PSC attiva	Parte PSC chiusa*	Totale PSC sezione ordinaria
Area tematica 03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE			
Settore di intervento 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2 419 000,00 €	0,00 €	2 419 000,00 €
Area tematica 04 - ENERGIA			
Settore di intervento 04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	729 191,17 €	120 808,83 €	850 000,00 €
Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI			
Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	766 000,00 €	0,00 €	766 000,00 €
Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE	4 240 850,52 €	859 149,48 €	5 100 000,00 €
Settore di intervento 05.03 - RIFIUTI	8 435 402,63 €	753 776,23 €	9 189 178,86 €
Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITÀ	12 023 336,57 €	0,00 €	12 023 336,57 €
Area tematica 06 - CULTURA			
06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	20 427 171,03 €	434 422,31 €	20 861 593,34 €
Area tematica 07 - TRASPORTI E MOBILITÀ			
07.01 - TRASPORTO STRADALE	16 404 406,90 €	71 756,74 €	16 476 163,64 €
07.02 - MOBILITÀ URBANA	2 650 000,00 €	0,00 €	2 650 000,00 €
Area tematica 08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA			
08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	43 015 320,49 €	3 273 308,57 €	46 288 629,06 €
Area tematica 10 - SOCIALE E SALUTE			
10.01 - STRUTTURE SOCIALI	3 000 000,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €
Area tematica 11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE			
11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	8 784 481,39 €	566 130,78 €	9 350 612,17 €
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA - ISTRUZIONE E FORMAZIONE			
12.01 - RAFFORZAMENTO P.A.	3 600 000,00 €	0,00 €	3 600 000,00 €
12.02 - ASSISTENZA TECNICA	2 245 486,36 €	0,00 €	2 245 486,36 €
Totale complessivo	128 740 647,06 €	6 079 352,94 €	134 820 000,00 €

*La **Parte PSC chiusa** comprende n. 33 interventi conclusi, per i quali risulta redatta la Relazione Conclusiva Acclarante, limitatamente alle "risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale come da DELIBERA CIPESS", quindi escludendo le economie accertate per

quegli stessi interventi, che ricadono invece nella **Parte PSC attiva** e ammontano ad € 1.014.798,01. Tali somme includono anche quelle destinate a opere di completamento già autorizzate, da realizzare con le economie dei seguenti interventi: "ID 122 - Sistemazione riqualificazione del centro storico - Via Vittorio Emanuele" – CUP F34E16001930001 (economie reimpiegate pari a € 93.975,60); "ID 176 - Lavori di ripristino ed ammodernamento della viabilità urbana in Oppido Centro e frazioni" – CUP H47H17000070001 (economie reimpiegate pari a € 129.287,90). Si precisa che, relativamente alle economie accertate, la BDU è in fase di aggiornamento.

Non è necessaria la redazione di una relazione finale di chiusura parziale con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013, in quanto non presenti in questo PSC.

Infine, con riferimento al Piano Finanziario complessivo del PSC, prendendo a riferimento la spesa realizzata al 31/12/2023, indicata quale spesa cumulata nell'anno di riferimento 2023 sulla base delle informazioni registrate dal Sistema di Analisi Dati IGRUE, si propone una rappresentazione della spesa per il triennio 2023-2025:

Tabella 5 – PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno
Piano finanziario con spesa cumulata al 2023 aggiornato con risorse residue

	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno 2023	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2024	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2025	Spesa complessiva ulteriore prevista negli anni successivi	Dotazione del PSC
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
Tot.	55.765.692,44€	40.000.000,00 €	39.054.307,56€	0,00 €	134.820.000,00 €
	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1
Tot.	-	-	-	-	-
	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2
Tot.	-	-	-	-	-
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
TOT.	55.765.692,44 €	40.000.000,00 €	39.054.307,56 €	0,00 €	134.820.000,00 €

5. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

La fonte da cui estrapolare i dati attestanti lo stato di attuazione da riportare all'interno della presente relazione è rappresentata dal Sistema Nazionale di Monitoraggio con riferimento alla data dell'ultimo consolidamento dei dati effettuato da MEFGRS-IGRUE al 31.12.2023. Si ribadisce che i prospetti di seguito riportati sono relativi alla sola sezione ordinaria del Piano, non essendo previsti interventi afferenti alle sezioni speciali.

5.1 AVANZAMENTO FINANZIARIO E AVANZAMENTO PROCEDURALE

Di seguito si riporta l'avanzamento finanziario per Aree tematiche e Settori d'intervento al 31/12/2023, così come estrapolato dal SAD (Sistema Analisi Dati – IGRUE):

Tabella 6 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno
Piano finanziario - Avanzamento finanziario per Area tematica e per Settore di intervento al 31/12/2023

Area tematica	Settore di intervento	Dotazione finanziaria	Impegni	Pagamenti
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 INDUSTRIA E SERVIZI	2 419 000,00 €	2 419 000,00 €	1 472 368,46 €*
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	850 000,00 €	450 000,00 €	381 278,35 €
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	766 000,00 €	766 000,00 €	334 631,15 €
	05.02 - RISORSE IDRICHE	5 100 000,00 €	5 100 000,00 €	3 481 951,09 €
	05.03 - RIFIUTI	9 189 178,86 €	7 729 789,94 €	3 295 586,76 €
	05.05 - NATURA E BIODIVERSITÀ	12 023 336,57 €	11 030 396,45 €	1 979 301,82 €
06 - CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	20 861 593,34 €	16 686 440,07 €	8 356 099,60 €
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 - TRASPORTO STRADALE	16 476 163,64 €	15 395 278,89 €	6 204 746,00 €

	07.05 - MOBILITÀ URBANA	2 650 000,00 €	1 261 768,42 €	569 604,88 €
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	46 288 629,06 €	43 575 971,68 €	21 877 093,90 €*
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	3 000 000,00 €	2 550 000,00 €	365 219,76 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	9 350 612,17 €	9 335 656,76 €	4 918 480,01 €
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO P.A.	3 600 000,00 €	2 976 275,50 €	1 438 482,75 €
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	2 245 486,36 €	1 178 267,54 €	1 090 847,91 €
Totale complessivo		134 820 000,00 €	120 454 845,25 €	55 765 692,44 €

*Gli importi dei pagamenti sul Settore di Intervento 03.01 e sul Settore di Intervento 08.01 includono rispettivamente euro 367.495,46 relativi all'intervento 1CMRC0148 (CUP H31E16000260001) ed euro 17.500,00 relativi all'intervento 1CMRC044 (CUP H34E17000020001) per i quali è stato accertato il mancato raggiungimento dell'OGV al 31/12/2022 (cfr. paragrafo "8.2 DEFINANZIAMENTI").

Di seguito viene rappresentato in modo sintetico l'avanzamento procedurale degli interventi, rimandando alle tabelle allegate la definizione analitica degli stessi.

L'avanzamento viene riportato, con riferimento alle date del 31/12/2022 e del 31/12/2023, in base ai dati forniti dal Sistema di Analisi Dati IGRUE.

Tabella 7 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno
Avanzamento procedurale al 31/12/2022 e al 31/12/2023 (dati BDU e attività di Monitoraggio)

Stato dell'intervento	31/12/2022	31/12/2023
CHIUSI	16	33
ESEGUITI	44	43
IN ESECUZIONE	128	174
IN AFFIDAMENTO/ AGGIUDICATI	62	0
IN CORSO DI PROGETTAZIONE/ PROGETTAZIONE CONCLUSA	0	0
NON AVVIATI	2*	0
Totale	252	250

*risultano non avviati gli interventi 1CMRC044 (CUP H34E17000020001) e 1CMRC0148 (CUP H31E16000260001), per i quali è stato accertato il mancato raggiungimento dell'OGV al 31/12/2022 (cfr. paragrafo "8.2 DEFINANZIAMENTI").

Tabella 8 – PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno
Avanzamento procedurale per Area tematica al 31/12/2023

Area tematica	CHIUSI	ESEGUITI	IN ESECUZIONE	IN AFFIDAMENTO/ AGGIUDICATI	IN CORSO DI PROGETTAZIONE/ PROGETTAZIONE CONCLUSA	NON AVVIATI	TOT. INTERVENTI PER AREA
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	0	1	3	0	0	0	4
04 - ENERGIA	1	2	1	0	0	0	4
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	8	5	33	0	0	0	46
06 - CULTURA	2	6	22	0	0	0	30
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	1	4	24	0	0	0	29
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	15	22	66	0	0	0	103
10 - SOCIALE E SALUTE	0	0	2	0	0	0	2
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	6	2	18	0	0	0	26
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	0	1	5	0	0	0	6
Totale complessivo	33	43	174	0	0	0	250

6. QUADRO DELLE ECONOMIE

Al VI bimestre 2023 si registrano le seguenti economie, già inserite sulla BDU:

- ID 218 - CUP H31E16000300004 del valore di €. 102.867,00, economie pari ad € 4.247,84;
- ID 219 – CUP H31E16000310004 del valore di €. 95.200,00, economie pari ad € 4.274,00;

- ID 220 – CUP H31E16000320004 del valore di €. 102.876,00, economie pari ad € 4.273,93.

Dalle Relazioni Conclusive Acclaranti *medio tempore* valutate, è stato possibile verificare le ulteriori economie accertate dai Comuni beneficiari, al 31.12.2023, ammontanti ad € 1.014.798,01 e relative a n. 33 interventi, come da prospetto che segue:

**Tabella 9 – PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno
Prospetto delle economie accertate al 31/12/2023**

ID	CUP	Comune	Titolo progetto	Area Tematica PSC	Settore di Intervento	Importo finanziamento PSC	Economie Chiusura intervento*
10	I47B16000210006	CANDIDONI	Realizzazione di un impianto di fitodepurazione per trattamento reflui urbani	05 - ambiente e risorse naturali	05.03 - rifiuti	300 000,00 €	23 786,61 €
18	E94E16002160001	MOLOCHIO	Ampliamento e sistemazione incrocio Via Venezia - Via Battisti	08 - riqualificazione urbana	08.01 - edilizia e spazi pubblici	81 427,85 €	1 923,22 €
19	E96J16000480005	MOLOCHIO	Completamento impianto sportivo esistente nella Località MICELI	08 - riqualificazione urbana	08.01 - edilizia e spazi pubblici	121 553,00 €	2 325,76 €
20	F19J16000930006	MONASTERACE	Realizzazione interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione urbana nella Frazione Marina	08 - riqualificazione urbana	08.01 - edilizia e spazi pubblici	800 310,00 €	14 003,01 €
22	B71E16000570001	PAZZANO	Progetto di completamento della rete idrica Montestella	05 - ambiente e risorse naturali	05.02 - risorse idriche	400 000,00 €	23 104,80 €
34	E66J17000360005	SCIDO	Lavori ammodernamento opere idriche del comune di Scido e della frazione di Santa Giorgia	05 - ambiente e risorse naturali	05.02 - risorse idriche	376 867,79 €	13 480,77 €
38	G81E17000070001	VARAPODIO	Ristrutturazione della condotta idrica pozzo Jona- Serbatoio Middio e delle opere complementari – Decreto n.36 del 19/12/2018	05 - ambiente e risorse naturali	05.03 - rifiuti	200 000,00 €	12 601,91 €
122	F34E16001930001	CINQUEFRONDI	Sistemazione riqualificazione del centro storico - Via Vittorio Emanuele	06 - cultura	06.01 - patrimonio e paesaggio	400 000,00 €	93 975,60 €
129	B74H17001150001	ROCCELLA J.	Ripristino funzionale waterfront di Roccella Jonica	08 - riqualificazione urbana	08.01 - edilizia e spazi pubblici	449 227,10 €	0,00 €
135	J27H16000720001	SINOPOLI	Lavori di riqualifica del centro urbano della frazione di Sinopoli Inferiore	08 - riqualificazione urbana	08.01 - edilizia e spazi pubblici	300 000,00 €	103 511,80 €
153	B54H16001420001	AGNANA CALABRA	Costituzione di sistema di raccolta differenziata di tipo porta a porta	05 - ambiente e risorse naturali	05.03 - rifiuti	150 000,00 €	6 109,55 €
154	G29E18000020003	CAMINI	Realizzazione impianto depurazione CONTRADA Stanò e riqualificazione parti rete fognante comunale Caminl centro e Località ELLERA. Decreto n 17 del 12/06/2020.	05 - ambiente e risorse naturali	05.03 - rifiuti	102 628,72 €	1 173,02 €
158	G25B18000460003	CIMINA'	Lavori di messa in sicurezza plesso scolastico Via Rione Cacia	11 - istruzione e formazione	11.01 - strutture educative e formative	60 000,00 €	23 644,59 €
159	G27H18000390003	CIMINA'	Lavori di messa in sicurezza viabilità comunale	07 - trasporti e mobilità	07.01 - trasporto stradale	90 000,00 €	18 243,26 €
160	C47G17000130001	CITTANOVA	Interventi di efficientamento viabilità urbana	08 - riqualificazione urbana	08.01 - edilizia e spazi pubblici	500 000,00 €	127 785,70 €
161	C43D17000550001	CITTANOVA	Interventi di riqualificazione urbana -	08 - riqualificazione urbana	08.01 - edilizia e spazi	180 000,00 €	55 750,53 €

			Decreto n 37 del 07/08/2017		pubblici		
162	C43C17000190001	CITTANOVA	Riconoscibilità urbana	08 - riqualificazione urbana	08.01 - edilizia e spazi pubblici	245 000,00 €	73 709,62 €
163	C47G17000140001	CITTANOVA	Cittanova - riqualificazione patrimonio immobiliare comunale - ripristino degli immobili comunali	08 - riqualificazione urbana	08.01 - edilizia e spazi pubblici	300 000,00 €	61 473,68 €
164	C44C17000070001	CITTANOVA	Riqualificazione patrimonio scolastico	11 - istruzione e formazione	11.01 - strutture educative e formative	197 000,00 €	9 211,36 €
172	H99B17000040001	LAUREANA DI BORRELLO	Riqualificazione area urbana degradata	08 - riqualificazione urbana	08.01 - edilizia e spazi pubblici	150 000,00 €	7 423,11 €
176	H47H17000070001	OPPIDO MARTINA	Lavori di ripristino ed ammodernamento della viabilità urbana in Oppido centro e frazioni	08 - riqualificazione urbana	08.01 - edilizia e spazi pubblici	150 000,00 €	129 287,90 €
182	E67H16001840003	SAN PIETRO DI CARIDA'	Interventi di sistemazione delle strade interne al centro abitato della Frazione di Garopoli e di sistemazione dell'arredo urbano del centro abitato della Frazione San Pierfedele e Garopoli	08 - riqualificazione urbana	08.01 - edilizia e spazi pubblici	241 000,00 €	61 832,05 €
183	F19J17000080005	SAN FERDINANDO	Riqualificazione Via Rosarno	08 - riqualificazione urbana	08.01 - edilizia e spazi pubblici	150 000,00 €	51 440,00 €
194	F74B17000210001	TERRANOVA SAPPO MINULLIO	Ripristino e risanamento della torre civica cittadina	06 - cultura	06.01 - patrimonio e paesaggio	150 000,00 €	21 602,09 €
218	H31E16000300004	REGGIO CALABRIA	Adeguamento locali mense scolastiche II gruppo	11 - istruzione e formazione	11.01 - strutture educative e formative	102 867,00 €	4 247,84 €
219	H31E16000310004	REGGIO CALABRIA	Adeguamento locali mense scolastiche III gruppo	11 - istruzione e formazione	11.01 - strutture educative e formative	95 200,00 €	4 274,00 €
220	H31E16000320004	REGGIO CALABRIA	Adeguamento locali mense scolastiche IV gruppo	11 - istruzione e formazione	11.01 - strutture educative e formative	102 876,00 €	4 273,93 €
229	H34H17001240004	REGGIO CALABRIA	Manutenzione straordinaria palestra di archi	08 - riqualificazione urbana	08.01 - edilizia e spazi pubblici	100 000,00 €	0,00 €
272	H32J19000170001	REGGIO CALABRIA	Efficientamento energetico uffici comunali	04 - energia	04.01 efficienza energetica	150 000,00 €	29 191,17 €
284	F19G20000080001	MONASTERACE	Riqualificazione parco giochi Nicholas Green	08 - riqualificazione urbana	08.01 - edilizia e spazi pubblici	199 690,00 €	4 433,00 €
297	C48B20000340003	CITTANOVA	Riqualificazione patrimonio scolastico: Lavori di completamento – Opere di Completamento – Decreto n.22 del 01/10/2020	11 - istruzione e formazione	11.01 - strutture educative e formative	78 000,00 €	24 160,50 €
298	G27B20000250007	CAMINI	Realizzazione impianto depurazione CONTRADA Stanò e riqualificazione parti rete fognante comunale Camini Centro e Località Ellera. Decreto n. 17 del 12/06/2020.	05 - ambiente e risorse naturali	05.03 - rifiuti	47 371,28 €	2 552,68 €
303	E67H21002310005	SCIDO	Lavori ammodernamento opere idriche del Comune di Scido e della Frazione di Santa Giorgia - Opere di completamento	05 - ambiente e risorse naturali	05.02 - risorse idriche	123 132,21 €	4 264,95 €
						7 094 150,95 €	1 014 798,01 €

*Le economie accertate sono relative ai soli 33 interventi conclusi per i quali risulta redatta la Relazione Conclusiva Acclarante, e

ammontano ad € 1.014.798,01. Tali somme includono anche quelle destinate a opere di completamento già autorizzate, da realizzare con le economie dei seguenti interventi: "ID 122 - Sistemazione riqualificazione del centro storico - Via Vittorio Emanuele" – CUP F34E16001930001 (economie reimpiegate pari a € 93.975,60); "ID 176 - Lavori di ripristino ed ammodernamento della viabilità urbana in Oppido Centro e frazioni" – CUP H47H17000070001 (economie reimpiegate pari a € 129.287,90). Si precisa che il caricamento delle economie sulla BDU è in fase di aggiornamento.

7. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

L'accertamento delle irregolarità – secondo le previsioni contenute nel nuovo Si.Ge.Co. - è disposto dall'AR con il supporto dei RUP degli interventi. L'accertamento di una irregolarità da parte dei responsabili fa sorgere l'obbligo di adottare i conseguenti provvedimenti di revoca e recupero. Una volta effettuato il recupero, gli atti muniti di copia di documento attestante l'avvenuto pagamento, alla prima rendicontazione utile vengono allegati alla stessa, con segno negativo. Tutte le informazioni in merito alla gestione dei recuperi sono presenti sulla piattaforma informativa del PSC (per il dettaglio delle procedure cfr. Allegato 3 del Si.Ge.Co. - "Sezione: Gestione delle irregolarità").

L'OdC ha anche la funzione di gestione della contabilità degli importi da recuperare e recuperati che risultino dai controlli indipendenti da parte dell'"Ufficio Controlli amministrativo/contabili" o dalle comunicazioni da parte dell'AR, al fine di tenerne conto nelle dichiarazioni di spesa da trasmettere al DPCoe.

L'AR, nel caso di verifica di una violazione, trasmette informativa all'OdC. L'AR procede in tal caso all'accertamento della violazione e, ove ricorrano i presupposti, procede all'eventuale recupero delle somme indebitamente corrisposte al beneficiario o alla quantificazione degli importi soppressi. L'AR ne dà comunicazione all'OdC che aggiorna, con le informazioni ricevute, il registro delle irregolarità e dei recuperi.

Nel caso sia invece l'OdC ad accertare l'infrazione, le procedure attuative, ivi inclusa la gestione degli aggiornamenti (*follow up*) delle irregolarità riscontrate, sono:

- rilevazione dell'infrazione da parte dell'OdC e segnalazione all'AR;
- accertamento della violazione da parte dell'AR;
- adozione dei provvedimenti di revoca e recupero da parte dell'AR;
- comunicazione dell'AR all'OdC.

Alla data del 31/12/2023, con riferimento all'intervento 1CMRC0299, identificato con il CUP H81B20000450001, è stato disposto, giusta nota prot. 86246 del 30/10/2023, il recupero delle somme per incentivi ex art. 113 D.LGS.VO 50/2016 pari ad €. 798,64 erroneamente ammessi a trasferimento, a fronte di un affidamento diretto (e, dunque, in assenza di una procedura di gara) che non avrebbe consentito il riconoscimento del predetto importo.

Si vuole precisare che le modalità di trasferimento delle risorse ai beneficiari, che non prevedono anticipazioni ma trasferimenti a valle della presentazione degli atti di liquidazione e delle verifiche da parte di AdG e OdC, ha consentito di evitare, salvo qualche rara eccezione, la necessità di ricorrere a provvedimenti di recupero somme.

8. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

8.1 RIPROGRAMMAZIONI

Nel corso dell'anno 2023, diversamente da quanto avvenuto nel 2022, la Città Metropolitana non ha avviato alcuna procedura di consultazione finalizzata a possibili riprogrammazioni.

8.2 DEFINANZIAMENTI

Nel corso dell'anno 2023 il DPCOE ha avviato l'istruttoria preordinata alla verifica del raggiungimento delle OGV al 31/12/2022. La procedura si è conclusa con l'approvazione dei relativi esiti da parte della Città metropolitana (prot. in uscita n. 21102 del 05/03/2024), trasmessa in riscontro alla nota prot. n. 1307 dell'01/03/2024, acquisita

in atti della Città metropolitana con prot. n. 20226 del 04/03/2024, da cui risultano non conseguite due OGV per 1.180.000 euro, relative agli interventi 1CMRC044, recante il CUP H34E17000020001 e 1CMRC0148, recante il CUP H31E16000260001.

I predetti interventi sono transitati nella programmazione regionale FSC 2021-2027.

9. SORVEGLIANZA – ATTIVITÀ DEL CDS

Il Comitato di Sorveglianza, in conformità al punto 4. «*Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano*» delle Disposizioni Generali della delibera del CIPESS n. 2/2021, ai sensi di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., richiamato nella delibera del CIPESS n. 2/2021 al punto 4 “*Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano*” delle Disposizioni Generali:

- approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
- approva le relazioni di attuazione e/o finali;
- esamina eventuali proposte di modifiche al PSC;
- esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
- esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
- esamina i risultati delle valutazioni.

In particolare, in relazione ai predetti punti e con specifico riferimento al PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comitato:

Approva:

- la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
- entro il 15 maggio di ciascun anno, le relazioni di attuazione, riferite ciascuna all'anno precedente, in coerenza con i dati presenti nel Sistema nazionale monitoraggio (SNM), contenenti, per area tematica e settore d'intervento, una sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento, unitamente a ogni elemento utile ad apprezzare i progressi del Piano (inclusi i risultati delle verifiche sui progetti e delle valutazioni già disponibili), l'evidenziazione e motivazione dell'eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario, l'indicazione dei progetti oggetto di rendicontazione - in itinere o conclusa – sui programmi comunitari, nonché le informazioni sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte;
- ogni triennio, una relazione finale di chiusura parziale del Piano, relativa alle risorse associate a progetti conclusi per ciascuna area tematica, con indicazione dei relativi risultati raggiunti e le pertinenti evidenze delle valutazioni, con evidenza, per il complesso del PSC, delle risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale rispetto alle previsioni del piano finanziario;
- entro il 30 settembre 2024, in prima istanza, una relazione finale relativa all'attuazione del PSC alla data del 31 dicembre 2023; **Esamina e Approva:**
 - le proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento;

Esamina:

- le eventuali proposte di modifica delle previsioni di spesa del Piano finanziario del PSC;
- ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
- i risultati delle valutazioni.

Esprime il parere:

- sulla destinazione di eventuali risorse non finalizzate presenti, in sede di prima approvazione del Piano, nella sezione ordinaria del PSC, per la successiva prevista sottoposizione all'approvazione della Cabina di regia FSC;
- sulle proposte di modifica della dotazione finanziaria complessiva del Piano per incremento o revoca di risorse ai fini della successiva prevista sottoposizione all'approvazione del CIPESS.

Provvede:

- Su proposta dell'Amministrazione titolare responsabile del PSC, a integrare il PSC con: settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio.

10. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Secondo il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria (approvato con Delibera del Sindaco Metropolitan R.G. n. 81 del 25/07/2022), l'Autorità Responsabile, attraverso il Sistema informativo e di Monitoraggio, garantisce:

- la raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit;
- l'effettuazione delle attività di monitoraggio, per assolvere agli obblighi di trasparenza previsti dal punto 6 della Delibera CIPESS n. 2/2021;
- il supporto alla preparazione delle relazioni annuali e finali;
- il mantenimento di una contabilità informatizzata delle spese dichiarate per ciascuna operazione;
- l'affidabilità della registrazione dei dati;
- la sicurezza dei sistemi informatici e la protezione dei dati personali.

Tutti gli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo e Coesione devono essere monitorati, ai sensi dell'art. 1, comma 703, della Legge n. 190/2014, secondo le regole definite con il documento tecnico "Protocollo Unico di Colloquio" (PUC) di cui alla circolare n. 18 del 30 Aprile 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE – che verrà notificato al Responsabile.

I dati devono essere trasmessi con cadenza bimestrale al Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio entro le seguenti scadenze:

- stato di attuazione al I bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 marzo di ciascun anno;
- stato di attuazione al II bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 maggio di ciascun anno;
- stato di attuazione al III bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 luglio di ciascun anno;
- stato di attuazione al IV bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 settembre di ciascun anno;
- stato di attuazione al V bimestre, la validazione deve avvenire entro il 23 novembre di ciascun anno;
- stato di attuazione al VI bimestre, la validazione deve avvenire entro il 23 gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento.

La responsabilità di alimentare la piattaforma informativa del PSC, con cadenza bimestrale, è attribuita ai RUP dei singoli interventi, che sono altresì responsabili della veridicità del dato. Nel caso di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio, le spese relative agli interventi non saranno considerate utili ai fini del computo della percentuale di costo realizzato che consente di definire l'entità dei trasferimenti diversi dalla prima anticipazione.

Il processo di pre-validazione dei dati, inseriti dai RUP degli interventi, è di competenza dell'AR del PSC con il supporto dell'Ufficio "Programmazione e Monitoraggio". L'attività prevede una prima verifica dei dati inseriti dai RUP e il controllo delle informazioni caricate sul sistema, dunque anche un confronto diretto con i beneficiari, cui viene fornita costante assistenza. Tali attività sono fondamentali e propedeutiche per la successiva fase di validazione.

Inoltre, la Città Metropolitana di Reggio Calabria alimenta il Sistema Unitario di Monitoraggio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, inserendo i cronoprogrammi di ogni singolo intervento ammesso al finanziamento.

Le principali dimensioni del monitoraggio sono rappresentate da:

- anagrafica e classificazione delle operazioni in Aree tematiche e Settori di intervento;

- soggetti responsabili;
- dati finanziari;
- dati fisici;
- dati procedurali;
- procedure di aggiudicazione.

Il monitoraggio è effettuato con cadenza bimestrale secondo la seguente articolazione:

- raccolta e inserimento dei dati sulla piattaforma online dedicata al PSC (a cura dei RUP);
- verifica e pre-validazione (a cura dell'AR del "PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria" con il supporto dell'UPM);
- verifica e validazione dei dati inseriti (a cura dell'AR del "PSC della CM di Reggio Calabria");
- trasmissione dati alla BDU-IGRUE;
- validazione su BDU-IGRUE;
- consolidamento su BDU-IGRUE.

A partire dal termine per la conclusione delle attività di validazione, il MEF-RGS-IGRUE effettua il Consolidamento dei programmi in BDU. L'effetto del consolidamento in BDU è l'impossibilità di aggiornare ulteriormente i dati di avanzamento riferiti alla data di scadenza, che vengono, pertanto, "cristallizzati" per quel periodo di riferimento. I termini per il consolidamento dei programmi in relazione ad ogni scadenza bimestrale sono analoghi alle tempistiche previste per il monitoraggio dei programmi comunitari; il consolidamento deve avvenire, pertanto, nei trenta giorni successivi alla chiusura del bimestre di riferimento. Le competenti Divisioni del DPS effettuano le proprie verifiche sui dati consolidati e trasmettono, entro 30 giorni, ai titolari del PSC, un rapporto di verifica, evidenziando eventuali necessità di modifica ed integrazione dei dati di attuazione.

Infine, per quel che riguarda le relazioni periodiche e la reportistica, come definito dalla Delibera CIPESS 2/2021, le relazioni di attuazione devono contenere, per Area tematica e settore d'intervento:

- una sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento, unitamente a ogni elemento utile ad apprezzare i progressi del Piano (inclusi i risultati delle verifiche sui progetti e delle valutazioni già disponibili);
- l'evidenziazione e motivazione dell'eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario;
- l'indicazione dei progetti oggetto di rendicontazione - in itinere o conclusa - sui programmi comunitari;
- l'aggiornamento delle informazioni sulle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti assunte;
- l'evidenziazione delle valutazioni in itinere ed ex-post;
- l'illustrazione delle attività di sorveglianza, monitoraggio, controllo, assistenza tecnica.

Tali relazioni, predisposte dall'AR, sono approvate dal CdS entro il 15 maggio di ciascun anno. Ogni triennio il CdS provvede, inoltre, all'approvazione di una relazione finale di chiusura parziale del PSC, relativa alle risorse associate a progetti conclusi per ciascuna Area tematica, indicando i risultati raggiunti e le pertinenti evidenze delle valutazioni. Le relazioni finali danno conto, per l'intero PSC, delle risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale, rispetto alle previsioni del piano finanziario.

11. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Tutti gli interventi che compongono il PSC vengono sottoposti a verifica, così come previsto dal Si.Ge.Co. vigente. Nel periodo di riferimento della presente relazione, i controlli su base documentale, a cura dell'Ufficio Economico-Finanziario e dell'OdC per i rispettivi ambiti di competenza, con il supporto dell'Assistenza Tecnica, sono stati effettuati sul 100% delle spese per le quali i beneficiari hanno richiesto l'accreditamento delle somme (anticipazione, SAL, stato finale, forniture, servizi, ecc.).

Inoltre, poiché lo strumento finanziario del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria afferisce ad una contabilità speciale, tutte le spese certificate sono state contemporaneamente sottoposte a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi del Decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 da parte del MEF – Ragioneria generale dello Stato, attraverso la propria sezione locale. Il controllo ha avuto ad oggetto tutte le spese rendicontate e registrate nella Contabilità Speciale n. 6047 aperta presso la Tesoreria Prov.le dello Stato dal 16 marzo 2017 e per le annualità 2017/2018, 2019, 2020, 2021.

Per l'anno 2022 il MEF ha attivato il controllo concomitante di cui all'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 123/2011, secondo le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2019, su base inizialmente mensile e successivamente quadrimestrale e su un campione di rendicontazione costituito da:

- a) documentazione relativa a ciascun ordinativo di pagamento di importo superiore ad € 40.000,00;
- b) documentazione relativa ad ogni ordinativo di pagamento emesso per lo stato finale delle opere pubbliche;
- c) 10% di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai Comuni beneficiari di interventi per l'esercizio finanziario di riferimento, con l'esclusione di quelli già compresi nei due punti precedenti (il campione viene individuato dall'ufficio Controllo dell'RTS su apposito elenco mensile fornito dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria).

Per l'anno 2023, cessati i controlli concomitanti, si è proceduto in modo ordinario, mediante trasmissione, con prot. 1480 dell'08/01/2024 del rendiconto annuale riferito all'esercizio 2023 e prot. 37133 del 22/04/2024, di trasmissione della documentazione correlata.

A tali verifiche si affiancano i controlli in loco a campione, anch'essi previsti dal Si.Ge.Co. e in particolare dall'Allegato 13 "Analisi rischi e campionamento", che prevede:

- una fase Preliminare per la valutazione del rischio;
- una fase Operativa di estrazione "casuale" degli interventi da sottoporre, nel corso di un anno, a verifica *in loco* e documentale;
- una fase finale di calendarizzazione e avvio dei sopralluoghi.

Il campione oggetto dell'analisi è rappresentato dagli interventi presenti sulla Banca Dati Unitaria nel momento in cui viene avviata la valutazione del rischio (dunque al 1° dicembre dell'anno di riferimento), purché dotati di una procedura di affidamento almeno avviata e di un avanzamento della spesa. Per ogni intervento sono stati individuati i fattori di Rischio Intrinseco (determinati dall'importo totale, dalla tipologia di operazione, dallo stato di avanzamento e dal numero di progetti riconducibili ad uno stesso Beneficiario/Soggetto Attuatore) e i fattori di Rischio di Controllo (determinati dall'attività di monitoraggio e dalla sua corrispondenza con l'effettivo stato di avanzamento). Ad ogni fattore di rischio è stato attribuito un peso, dunque un punteggio, così come disposto dal Si.Ge.Co., dopodiché è stato possibile effettuare la sommatoria di tali valori e quindi ottenere il Rischio Complessivo per ognuno degli interventi precedentemente selezionati, che quindi sono stati assegnati ad uno dei tre scaglioni di rischio (A, B, C) previsti dallo stesso Allegato 13.

L'estrazione del campione di interventi da sottoporre a controllo in loco nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2023, è stata effettuata nel mese di dicembre 2022 con funzione "casuale", ripetuta fino al raggiungimento di un numero di operazioni per le quali la somma degli importi rappresentasse almeno il 10% dell'importo totale all'interno dello scaglione di riferimento, garantendo anche un'adeguata rappresentazione di tutte le Aree tematiche. La medesima procedura è stata seguita a dicembre 2023 per poter calendarizzare le verifiche da eseguire nel corso dell'anno successivo.

Di seguito un riepilogo dei controlli già effettuati e di quelli da effettuare:

**Tabella 10 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno
Numero di interventi sottoposti a controllo documentale e in loco al 31.12.2023**

Periodo	Numero controlli	Importo
---------	------------------	---------

3° quadrimestre 2020	1	900 000,00 €
1° quadrimestre 2021	8	13 475 370,72 €
2° quadrimestre 2021	7	
3° quadrimestre 2021	10	
1° quadrimestre 2022	6	7 517 525,49 €
2° quadrimestre 2022	6	
3° quadrimestre 2022	5	
1° quadrimestre 2023	4	8 651 227,41 €
2° quadrimestre 2023	6	
3° quadrimestre 2023	4	
Totale	57	30 544 123,62€

Tabella 11 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno
Numero di interventi estratti a dicembre 2023, da sottoporre a controllo documentale e in loco nel corso del 2024

Periodo	Numero controlli	Importo
Anno 2024	9	9 630 310,00 €

I sopralluoghi, già effettuati o da effettuare, prevedono sia il controllo della documentazione conservata presso la sede del beneficiario, che la visita presso il luogo ove insiste l'intervento, con l'obiettivo di accertare, tra le altre cose: l'esistenza e la completezza dei documenti attestanti le spese e loro ammissibilità; la correttezza di tutte le procedure applicate; la rispondenza dell'intervento realizzato al progetto presentato; l'effettivo stato d'avanzamento; gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità.

Durante ogni verifica è stato redatto e sottoscritto dalle parti l'apposito Verbale, ed è stata avviata la compilazione della "Check list del controllo" e della "Scheda di Verifica", rispettivamente Allegato 4 ed Allegato 5 dal Si.Ge.Co., poi completate una volta acquisiti, in loco e/o con successiva richiesta di integrazione, gli atti necessari a proseguire e concludere l'attività di verifica. L'intera documentazione, incluse le eventuali ulteriori integrazioni, viene conservata presso gli uffici del Settore 10 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, inoltre copia degli Allegati compilati viene notificata all'Ente beneficiario al termine dell'intera procedura di controllo.

12. ASSISTENZA TECNICA

L'assistenza tecnica è garantita dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria tramite il Servizio "Patti per il Sud", incardinato nel "Settore 10 – Pianificazione - Valorizzazione del territorio - Leggi speciali" e il "Settore 4 – Servizi finanziari, Tributi, Partecipate", avvalendosi del supporto di esperti esterni, individuati mediante Avviso Pubblico, nell'ambito dell'intervento a titolarità della Città Metropolitana, CUP B49F16000020001 - "Governance".

L'assistenza tecnica ha consentito di rafforzare il coordinamento con il livello centrale, garantendo il processo di attuazione complessiva del Piano, con particolare riferimento alla fase del monitoraggio e dei controlli, inclusi quelli contabili effettuati dal MEF nei suoi livelli centrale e territoriale.

13. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Per quel che riguarda le attività di comunicazione si fa riferimento a quanto indicato all'interno della Delibera CIPESS n. 2/2021 nella sezione A, ai punti 4, 5 e 6. Allo stesso tempo, rimangono valide le disposizioni dettate dalla Delibera CIPE n. 25/2016 al punto 2.f, in materia. I due documenti forniscono indicazioni riguardanti sia le Relazioni di attuazione, sia la cartellonistica inerente gli interventi del PSC, nonché l'utilizzo dei loghi e il materiale divulgativo in genere, anch'esso oggetto dei controlli di I livello.

Anche il Si.Ge.Co., con l'Allegato 14 "Vademecum adempimenti per i beneficiari di interventi finanziati e/o

rendicontati nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria", specifica che ogni Beneficiario, per ciascun intervento cofinanziato e/o rendicontato nell'ambito del PSC, è tenuto a:

- rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e comunicazione relativamente alle responsabilità dei Beneficiari previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato XII - punto 2.2;
- garantire il rispetto delle disposizioni concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione contenute nel Reg. (UE) n. 821/2014 e previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 115, punto 4;
- rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per gli avvisi e i bandi di gara;
- osservare le disposizioni contenute nel comma 15, art. 1, Legge 190/2012 e art. 18, Legge 134/2012;
- rispettare tutti gli altri obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria - FSC 2014-2020.

Per fornire indicazioni puntuali la Città Metropolitana ha elaborato le "Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari" che includono dei format da utilizzare per la produzione del materiale informativo, sia digitale che fisico (cartello di cantiere, targa permanente, etichette, ecc.), il quale dovrà avere dei contenuti minimi:

- il logo di riconoscimento del "Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria";
- il logo del soggetto attuatore dell'intervento;
- il logo di eventuali altri Enti co-finanziatori del progetto;
- il titolo del progetto;
- il CUP e i riferimenti al "Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria" – FSC 2014-2020.

Infine, per garantire la comunicazione sul web, all'interno del sito internet dell'Amministrazione titolare del Piano è stata creata una sezione dedicata al PSC, con l'obiettivo di garantire trasparenza e migliorare lo scambio di informazioni sia con il cittadino che con i Beneficiari. Questi ultimi hanno altresì accesso alla Piattaforma informativa del PSC (prevista dall'Allegato 10 del Si.Ge.Co.), che oltre ad essere utilizzata dai RUP per il caricamento degli atti relativi ad ogni operazione, possiede una sezione "Assistenza" con i recapiti utili e una sezione "Comunicazioni" che contiene, tra le altre cose: gli atti di ammissione a finanziamento dei nuovi interventi, contestualmente pubblicati sull'Albo on-line; la versione aggiornata del PSC; schemi editabili ad uso dei RUP; le Relazioni di attuazione e finali; dati e comunicazioni inerenti l'attività di monitoraggio e ogni altro atto o documento rilevante.

14. TABELLE ALLEGATE

1. Lista interventi PSC con indicazione delle Aree tematiche e dello stato di attuazione al 31.12.2023